

平成21年度実績事務事業評価シート (Aシート)

作成日：平成22年6月1日

整理番号	01-100203001-01		事業種別	工 事		事業態様	継続	
事務事業名	本宮小学校施設整備事業			区分	コード	名 称		
総合計画体系	前期基本計画	基本目標	1	豊かな心と創造性あふれる人材育成のまちづくり	会計	1	一般会計	
		施策	1	子どもの心身育成と教育の充実	款	10	教育費	
					項	2	小学校費	
		基本事業	8	教育施設の整備推進	目	3	学校建設費	
					細目	1	本宮小学校施設整備事業	
細々目	1	本宮小学校施設整備事業		事務事業の根拠法令等	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
事業期間	<input type="checkbox"/> 単年度	<input type="checkbox"/> 単年度繰返し	<input checked="" type="checkbox"/> 期間限定複数年度	(18 年度 ~ 22 年度)				
事業概要 (事業のあらまし)	本宮小学校の老朽化に伴い、改修事業を行う。 ◇第二校舎の耐震補強及び改修工事を実施する。 ◇第一校舎を解体し、新校舎を建築する。 ◇第三校舎を解体し低学年用グラウンドを整備する。							
計画等での位置付け	<input checked="" type="checkbox"/> 総合計画 前期基本計画主要事業	担当部課等		教育部		教育総務課		
	<input checked="" type="checkbox"/> 自主的財政健全化計画 基本計画・構想・新規事業	担当係		教育施設係		記入者 安藤 守		
	<input checked="" type="checkbox"/> 平成21年度重点事業	一次評価者(課長等名)		山中郁男				

1 行動方針 (PLAN)

事業目的	対象(誰を、何を)	①本宮小学校の児童と先生 ②本宮小学校		
	意図→目指す成果 (対象をどのような状態にしたいのか)	① 安全・安心な教育施設の提供 ② 安全な学校施設で楽しい学校生活を送る ③ 地震で倒壊しない	→	区分 成果指標 整備棟数(累計) 棟
手段 (事業の具体的な内容、手順等)		◇第二校舎の耐震補強及び改修工事を実施する。 ◇第一校舎を解体し、新校舎を建築する。 ◇第三校舎を解体し低学年用グラウンドを整備する。	→	区分 活動指標 改修・改築済数(累計) 棟

2 実施 (DO)

○事業費と財源の推移

区分	年度	平成20年度(決算)		平成21年度(決算)		平成22年度(決算)	
		経費	金額	経費	金額	経費	金額
直接事業費			(千円)		(千円)		(千円)
	需用費		73	需用費	1,820		
	役務費		1,098	役務費	573		
	委託料		2,990	委託料	10,870		
	工事請負費		325,818	工事請負費	477,426		
	備品購入費		56	備品購入費	26,418		
	積立金		25,120	積立金	60,497		
		①事業費計		355,155	①事業費計	577,604	①事業費計
人件費	②人数(年)		0.20	②人数(年)	0.20	②人数(年)	
	③平均人件費		8,608	③平均人件費	8,375	③平均人件費	
	④=②×③		1,722	④=②×③	1,675	④=②×③	
	総事業費 ①+④		356,877		579,279		
財源内訳	国庫支出金		90,759	国庫支出金	307,466		
	県支出金		0	県支出金			
	使用料及び手数料		0	使用料及び手数料			
	地方債		200,700	地方債	88,000		
	その他		43,601	その他	121,642		
	一般財源		21,817	一般財源	62,171		

○事務事業の実績

活動指標	指標名	単位	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成25年度
			(実績)	(実績)		(目標年度)
活動指標	改修・改築済数(累計)	棟	1	3	3	3

○事務事業の成果

	指標名	単位	平成20年度 (実績)	平成21年度 (実績)	平成22年度	平成25年度 (目標年度)
成果指標	整備棟数(累計)	棟	1	3	3	H22年度完成予定 (H22年度 3・外溝 工事)

3 評価 (CHECK)

【1次評価】

項目	区分	選択理由の説明	項目評価
目的 妥当性	1 意図が政策・施策体系と結びついているか？ <input type="checkbox"/> 結びつかない <input checked="" type="checkbox"/> 結びついている	➡ 本事業の実施により、児童の学校生活での安全を確保する	<input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> やや不適切 <input type="checkbox"/> 不適切
	2 市が行うべき(関与すべき)事業か？ <input checked="" type="checkbox"/> 行う必要がある <input type="checkbox"/> 行う必要がない	➡ 学校の設置者として、施設の安心・安全を確保しなければならない	<input type="checkbox"/> 不適切
有効性	1 目的を達成するための手段(実施方法)は有効か？ <input checked="" type="checkbox"/> 有効である <input type="checkbox"/> やや有効でない <input type="checkbox"/> 有効でない	➡ 工事請負契約に基づき適正に施工されている	<input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> やや不適切 <input type="checkbox"/> 不適切
	2 成果指標の目標値の達成状況は？ <input checked="" type="checkbox"/> 順調である <input type="checkbox"/> やや順調でない <input type="checkbox"/> 順調でない	➡ 年次計画とおり整備が進められている	
効率性	1 投入した事業費又は人員に見合った効果は得られているか？ <input checked="" type="checkbox"/> 得られている <input type="checkbox"/> やや得られていない <input type="checkbox"/> 得られていない	➡ 他事業とともに必要最低限の人員で行っているため	<input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> やや不適切 <input type="checkbox"/> 不適切
	2 効率的な方法で実施されているか？ <input checked="" type="checkbox"/> 実施されている <input type="checkbox"/> やや実施されていない <input type="checkbox"/> 実施されていない	➡ 年次計画とおり整備が進められている	
公平性	1 受益者の負担が適正かつ特定の個人や団体に偏っていないか？ <input type="checkbox"/> 馴染まない <input checked="" type="checkbox"/> 適正である <input type="checkbox"/> やや適正でない <input type="checkbox"/> 適正でない	➡ 公立学校施設の整備であるため適正である	<input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> やや不適切 <input type="checkbox"/> 不適切

【2次評価】

全体評価	意見
<input type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> やや不適切 <input type="checkbox"/> 不適切	

4 評価による行動 (ACTION)

	【1次評価】		【2次評価】	
	今後の方向性	方向性に対する取り組み(課題と解決方法等)	今後の方向性	方向性に対する取り組み(方針の指示)
20年度	<input type="checkbox"/> 拡大・重点化 <input type="checkbox"/> 手段等の見直し <input checked="" type="checkbox"/> 現状継続 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 完了・終了	年次計画に基づき整備を進める	<input type="checkbox"/> 拡大・重点化 <input type="checkbox"/> 手段等の見直し <input type="checkbox"/> 現状継続 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 完了・終了	
21年度	<input type="checkbox"/> 拡大・重点化 <input type="checkbox"/> 手段等の見直し <input checked="" type="checkbox"/> 現状継続 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 完了・終了	年次計画に基づき整備を進める	<input type="checkbox"/> 拡大・重点化 <input type="checkbox"/> 手段等の見直し <input type="checkbox"/> 現状継続 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 完了・終了	
22年度	<input type="checkbox"/> 拡大・重点化 <input type="checkbox"/> 手段等の見直し <input type="checkbox"/> 現状継続 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 完了・終了		<input type="checkbox"/> 拡大・重点化 <input type="checkbox"/> 手段等の見直し <input type="checkbox"/> 現状継続 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 完了・終了	