

平成21年度実績事務事業評価シート (Aシート)

作成日：平成22年6月1日

整理番号	01-080405004-01		事業種別	工 事		事業態様	完了	
事務事業名	ポケットパーク整備事業			区分	コード	名 称		
				会計	1	一般会計		
総合計画体系	前期基本計画	区分	コード	名 称	款	8	土木費	
		基本目標	5	安全・安心な環境のまちづくり		項	4	都市計画費
	施策	8	都市基盤の形成		目	5	まちづくり推進費	
					細目	4	ポケットパーク整備事業	
	基本事業	3	中心市街地の整備		細々目	1	ポケットパーク整備事業	
事務事業の根拠法令等				<input checked="" type="checkbox"/> 有	都市再生特別措置法			<input type="checkbox"/> 無
事業期間	<input type="checkbox"/> 単年度 <input type="checkbox"/> 単年度繰返し		<input checked="" type="checkbox"/> 期間限定複数年度		( 20 年度 ~ 21 年度 )			
事業概要 (事業のあらまし)	本宮市街地地区都市再生整備計画に基づき、地区の憩いの場、コミュニティの場となるポケットパークの整備を図る。							
計画等での位置付け	<input checked="" type="checkbox"/> 総合計画 前期基本計画主要事業				担当部課等	産業建設部		建設課
	<input type="checkbox"/> 自主的財政健全化計画 基本計画・構想・新規事業				担当係	都市計画係		記入者 川名智裕
	<input checked="" type="checkbox"/> 平成21年度重点事業				一次評価者 (課長等名)		伊藤明雄	

1 行動方針 (PLAN)

事業目的	対象 (誰を、何を)	ポケットパーク										
	意図→目指す成果 (対象をどのような状態にしたいのか)	ポケットパークの整備。	⇒	<table border="1"> <tr> <th>区分</th> <th>指標名</th> <th>単位</th> </tr> <tr> <td>成果指標</td> <td>整備率(実績/214㎡)</td> <td>%</td> </tr> </table>	区分	指標名	単位	成果指標	整備率(実績/214㎡)	%		
区分	指標名	単位										
成果指標	整備率(実績/214㎡)	%										
手段 (事業の具体的な内容、手順等)	南町裡地内及び九縄地内にポケットパークを整備する。	⇒	<table border="1"> <tr> <th>区分</th> <th>指標名</th> <th>単位</th> </tr> <tr> <td>活動指標</td> <td>用地取得面積</td> <td>㎡</td> </tr> <tr> <td></td> <td>整備面積</td> <td>㎡</td> </tr> </table>	区分	指標名	単位	活動指標	用地取得面積	㎡		整備面積	㎡
			区分	指標名	単位							
活動指標	用地取得面積	㎡										
	整備面積	㎡										

2 実施 (DO)

○事業費と財源の推移

区分	年度	平成20年度 (決算)		平成21年度 (決算)		平成22年度 (決算)	
		経費	金額	経費	金額	経費	金額
直接事業費	需用費		(千円) 24	工事請負費	(千円) 6,510		
	公有財産購入費		9,521				
	①事業費計		9,545	①事業費計	6,510	①事業費計	
	人件費	②人数 (年)	0.40	②人数 (年)	0.40	②人数 (年)	
	③平均人件費	8,608	③平均人件費	8,375	③平均人件費		
	④=②×③	3,443	④=②×③	3,350	④=②×③		
総事業費 ①+④		12,988		9,860			
財源内訳	国庫支出金		9,545	国庫支出金			
	県支出金			県支出金			
	使用料及び手数料			使用料及び手数料			
	地方債			地方債			
	その他			その他			
	一般財源		3,443	一般財源		9,860	

○事務事業の実績

活動指標	指標名	単位	平成20年度 (実績)	平成21年度 (実績)	平成22年度	平成25年度 (目標年度)
			用地取得面積	㎡	214 (平成20年度完了)	0
	整備面積	㎡	0	214 (平成21年度完了)		

○事務事業の成果

	指標名	単位	平成20年度 (実績)	平成21年度 (実績)	平成22年度	平成25年度 (目標年度)
成果指標	整備率(実績/214㎡)	%	0.0	100 (平成21年度完了)		

3 評価 (CHECK)

【1次評価】

項目	区分	選択理由の説明	項目評価
目的 妥当性	1 意図が政策・施策体系と結びついているか?	<input type="checkbox"/> 結びつかない <input checked="" type="checkbox"/> 結びついている	<input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> やや不適切 <input type="checkbox"/> 不適切
	2 市が行うべき(関与すべき)事業か?	<input checked="" type="checkbox"/> 行う必要がある <input type="checkbox"/> 行う必要がない	<input type="checkbox"/> やや不適切 <input type="checkbox"/> 不適切
有効性	1 目的を達成するための手段(実施方法)は有効か?	<input checked="" type="checkbox"/> 有効である <input type="checkbox"/> やや有効でない <input type="checkbox"/> 有効でない	<input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> やや不適切 <input type="checkbox"/> 不適切
	2 成果指標の目標値の達成状況は?	<input checked="" type="checkbox"/> 順調である <input type="checkbox"/> やや順調でない <input type="checkbox"/> 順調でない	
効率性	1 投入した事業費又は人員に見合った効果は得られているか?	<input checked="" type="checkbox"/> 得られている <input type="checkbox"/> やや得られていない <input type="checkbox"/> 得られていない	<input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> やや不適切 <input type="checkbox"/> 不適切
	2 効率的な方法で実施されているか?	<input checked="" type="checkbox"/> 実施されている <input type="checkbox"/> やや実施されていない <input type="checkbox"/> 実施されていない	
公平性	1 受益者の負担が適正かつ特定の個人や団体に偏っていないか?	<input checked="" type="checkbox"/> 馴染まない <input type="checkbox"/> 適正である <input type="checkbox"/> やや適正でない <input type="checkbox"/> 適正でない	<input type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> やや不適切 <input type="checkbox"/> 不適切

【2次評価】

全体評価	意見
<input type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> やや不適切 <input type="checkbox"/> 不適切	

4 評価による行動 (ACTION)

	【1次評価】		【2次評価】	
	今後の方向性	方向性に対する取り組み(課題と解決方法等)	今後の方向性	方向性に対する取り組み(方針の指示)
20年度	<input type="checkbox"/> 拡大・重点化 <input type="checkbox"/> 手段等の見直し <input checked="" type="checkbox"/> 現状継続 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 完了・終了	事業計画どおりに21年度事業を実施する	<input type="checkbox"/> 拡大・重点化 <input type="checkbox"/> 手段等の見直し <input type="checkbox"/> 現状継続 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 完了・終了	
21年度	<input type="checkbox"/> 拡大・重点化 <input type="checkbox"/> 手段等の見直し <input type="checkbox"/> 現状継続 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input checked="" type="checkbox"/> 完了・終了	事業計画どおりに21年度で完了した。	<input type="checkbox"/> 拡大・重点化 <input type="checkbox"/> 手段等の見直し <input type="checkbox"/> 現状継続 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 完了・終了	
22年度	<input type="checkbox"/> 拡大・重点化 <input type="checkbox"/> 手段等の見直し <input type="checkbox"/> 現状継続 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 完了・終了		<input type="checkbox"/> 拡大・重点化 <input type="checkbox"/> 手段等の見直し <input type="checkbox"/> 現状継続 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 完了・終了	