

平成20年度実績事務事業評価シート (Aシート)

作成日：平成21年7月1日

整理番号	01-040106001-01		事業種別	工 事		事業態様	継続	
事務事業名	複合施設整備事業			区分	コード	名 称		
総合計画体系 前期基本計画	区分	コード	名 称	款	4	衛生費		
	基本目標	3	共に支えあうやさしいまちづくり	項	1	保健衛生費		
	施策	2	心と体の健康づくりの推進	目	5	複合施設整備事業		
	基本事業	1	健康づくり増進体制の充実	細目	1	複合施設整備事業		
				細々目	1	複合施設整備事業		
枝番号				事務事業の根拠法令等	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無		
事業期間	<input type="checkbox"/> 単年度	<input type="checkbox"/> 単年度繰返し	<input checked="" type="checkbox"/> 期間限定複数年度	(19 年度 ~ 21 年度)				
事業概要 (事業のあらまし)	住民の健康づくりと地域福祉の新たな拠点としての複合施設の建設をしている。施設は、健康増進機能(保健センター的)、子育て支援機能(子育て支援センター的)、多世代交流機能を目的としたものとしている。場所は、元県立病院(本宮字 千代田)。 ※ 県立病院が廃止となり、健康づくりの代替機能を果たす目的であったが、さらに子育て支援関係、多世代交流を目的とした 2,500㎡。工期は19年、20年、21年。							
計画等での位置付け	<input type="checkbox"/> 総合計画 前期基本計画主要事業			担当部課等	生活福祉部		複合施設開設準備室	
	<input checked="" type="checkbox"/> 自主的財政健全化計画 基本計画・構想・新規事業			担当係			記入者 大和田 淳	
	<input checked="" type="checkbox"/> 平成20年度重点事業			一次評価者(課長等名)		根本 眞弓		

1 行動方針 (PLAN)

事業目的	対象(誰を、何を)	複合施設									
	意図→目指す成果 (対象をどのような状態にしたいのか)	基本設計・実施設計を行い、建物を建設する	⇒	<table border="1"> <tr> <th>区分</th> <th>指標名</th> <th>単位</th> </tr> <tr> <td rowspan="2">成果指標</td> <td>① 建物工事の進捗率</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>②</td> <td></td> </tr> </table>	区分	指標名	単位	成果指標	① 建物工事の進捗率	%	②
区分	指標名	単位									
成果指標	① 建物工事の進捗率	%									
	②										
手段 (事業の具体的な内容、手順等)	基本設計・実施設計。建築確認申請。確認済証の受領。工事の発注。施工。	⇒	<table border="1"> <tr> <th>区分</th> <th>指標名</th> <th>単位</th> </tr> <tr> <td rowspan="2">活動指標</td> <td>① 工事・設計委託契約件数</td> <td>件</td> </tr> <tr> <td>②</td> <td></td> </tr> </table>	区分	指標名	単位	活動指標	① 工事・設計委託契約件数	件	②	
			区分	指標名	単位						
活動指標	① 工事・設計委託契約件数	件									
	②										

2 実施 (DO)

○事業費と財源の推移

区分	年度	平成20年度(決算)		平成21年度(決算)		平成22年度(決算)	
		経費	金額	経費	金額	経費	金額
直接事業費	消耗品費		(千円) 10		(千円)		(千円)
	役員費		426				
	委託料		25,790				
	工事請負費		242,592				
	積立金		494,401				
	①事業費計		763,219	①事業費計		①事業費計	
人件費	②人数(年)		1.00	②人数(年)		②人数(年)	
	③平均人件費		8,608	③平均人件費		③平均人件費	
	④=②×③		8,608	④=②×③		④=②×③	
	総事業費 ①+④		771,827				
財源内訳	国庫支出金						
	県支出金		490,000				
	使用料及び手数料						
	地方債						
	その他		280,151				
一般財源		1,676					

○事務事業の実績

活動指標	指標名	単位	平成20年度 (実績)	平成21年度	平成22年度	平成25年度 (目標年度)
	①	工事・設計委託契約件数	件	8	8	
②						

○事務事業の成果

	指標名		単位	平成20年度 (実績)	平成21年度	平成22年度	平成25年度 (目標年度)
	成果指標	①	建物工事の進捗率	%	35	100	
②							

3 評価 (CHECK)

【1次評価】

項目		区分	選択理由の説明	項目評価
目的 妥当性	1	意図が政策・施策体系と結びついているか？ <input type="checkbox"/> 結びつかない <input checked="" type="checkbox"/> 結びついている	→ 複合施設の建設目的として住民の健康づくりの拠点としての位置づけもあるため施策に結びつく。	<input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> やや不適切
	2	市が行うべき（関与すべき）事業か？ <input checked="" type="checkbox"/> 行う必要がある <input type="checkbox"/> 行う必要がない	→ 健康づくり、地域福祉といった市全体にかかわる事業であるので市が行わなければならない。	<input type="checkbox"/> 不適切
有効性	1	目的を達成するための手段（実施方法）は有効か？ <input checked="" type="checkbox"/> 有効である <input type="checkbox"/> やや有効でない <input type="checkbox"/> 有効でない	→ 建設工事を行う一連の業務であるため有効である。	<input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> やや不適切 <input type="checkbox"/> 不適切
	2	成果指標の目標値の達成状況は？ <input checked="" type="checkbox"/> 順調である <input type="checkbox"/> やや順調でない <input type="checkbox"/> 順調でない	→ 当初の予定通り平成21年度の完成に向け順調に進行している。	
効率性	1	投入した事業費又は人員に見合った効果は得られているか？ <input checked="" type="checkbox"/> 得られている <input type="checkbox"/> やや得られていない <input type="checkbox"/> 得られていない	→ 事業計画に基づき進行しており、投入量に見合った効果は得られている	<input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> やや不適切 <input type="checkbox"/> 不適切
	2	効率的な方法で実施されているか？ <input checked="" type="checkbox"/> 実施されている <input type="checkbox"/> やや実施されていない <input type="checkbox"/> 実施されていない	→ 平成21年度完成という短い期間での事業であり、事業計画に基づいて効率的に実施されている。	
公平性	1	受益者の負担が適正かつ特定の個人や団体に偏っていないか？ <input type="checkbox"/> 馴染まない <input checked="" type="checkbox"/> 適正である <input type="checkbox"/> やや適正でない <input type="checkbox"/> 適正でない	→ 受益者に負担を求める事業ではなく、また、健康づくりという市民全体にかかわる事業の拠点でもあり偏りはない。	<input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> やや不適切 <input type="checkbox"/> 不適切

【2次評価】

全体評価	意見
<input type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> やや不適切 <input type="checkbox"/> 不適切	

4 評価による行動 (ACTION)

	【1次評価】		【2次評価】	
	今後の方向性	方向性に対する取り組み (課題と解決方法等)	今後の方向性	方向性に対する取り組み (方針の指示)
20年度	<input type="checkbox"/> 拡大・重点化 <input type="checkbox"/> 手段等の見直し <input checked="" type="checkbox"/> 現状継続 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 完了・終了	平成21年度の完成を目指し事業を計画通り進行する。	<input type="checkbox"/> 拡大・重点化 <input type="checkbox"/> 手段等の見直し <input type="checkbox"/> 現状継続 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 完了・終了	
19年度	<input type="checkbox"/> 拡大・重点化 <input type="checkbox"/> 手段等の見直し <input type="checkbox"/> 現状継続 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 完了・終了		<input type="checkbox"/> 拡大・重点化 <input type="checkbox"/> 手段等の見直し <input type="checkbox"/> 現状継続 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 完了・終了	
18年度	<input type="checkbox"/> 拡大・重点化 <input type="checkbox"/> 手段等の見直し <input type="checkbox"/> 現状継続 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 完了・終了		<input type="checkbox"/> 拡大・重点化 <input type="checkbox"/> 手段等の見直し <input type="checkbox"/> 現状継続 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 完了・終了	