

平成20年度実績事務事業評価シート (Aシート)

作成日：平成21年8月3日

整理番号	01-08020300502		事業種別	工 事		事業態様	継続	
事務事業名	堀切・赤坂線整備事業			区分	コード	名 称		
総合計画体系	前期基本計画	基本目標	5	安全・安心な環境のまちづくり	会計	1	一般会計	
		施策	8	都市基盤の形成	款	8	土木費	
					項	2	道路橋りょう費	
		基本事業	1	都市計画道路・幹線市道の整備	目	3	道路新設改良費	
					細目	3	地方道路交付金事業	
細々目	1	地方道路交付金事業		枝番号				
事務事業の根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無	道路法、道路構造令					
事業期間	<input type="checkbox"/> 単年度 <input type="checkbox"/> 単年度繰返し		<input checked="" type="checkbox"/> 期間限定複数年度	(18 年度 ~ 23 年度)				
事業概要 (事業のあらまし)	道路整備計画に基づき、幹線道路の堀切・赤坂線の整備を国庫補助事業により実施する。 堀切・赤坂線 全体計画 W=5.5m (9.25m) L=498m							
計画等での位置付け	<input checked="" type="checkbox"/>	総合計画 前期基本計画主要事業			担当部課等	産業建設部		建設課
	<input checked="" type="checkbox"/>	自主的財政健全化計画 基本計画・構想・新規事業			担当係	土木係		記入者 渡辺忠一
	<input checked="" type="checkbox"/>	平成20年度重点事業			一次評価者 (課長等名)		堀井和廣	

1 行動方針 (PLAN)

事業目的	対象 (誰を、何を)	市道					
	意図→目指す成果 (対象をどのような状態にしたいのか)	幹線道路の整備により、地域の発展と安全・安心で快適なまちづくりを促進する。				区分	指標名
手段 (事業の具体的な内容、手順等)	①事業認可 ②測量設計業務 ③地元説明会の実施 ④用地・物件補償の公渉・契約 ⑤工事の設計・発注・施工管理・工事検査 ⑥事業完了・実績報告 ⑦県確認検査	⇒	成果指標	①	整備率 (事業費ベース)	%	
		⇒	活動指標	①	事業量	千円	

2 実施 (DO)

○事業費と財源の推移

区分	年度	平成20年度 (決算)		平成21年度 (決算)		平成22年度 (決算)	
		経費	金額	経費	金額	経費	金額
直接事業費			(千円)		(千円)		(千円)
	旅費		26				
	消耗品費		566				
	役務費		67				
	委託料		4,437				
	使用料及び手数料		14				
	工事請負費		56,000				
	負担金補助及び交付金		10,308				
	公課費		9				
		①事業費計		71,427	①事業費計		①事業費計
人件費	②人数 (年)		0.50	②人数 (年)		②人数 (年)	
	③平均人件費		8,608	③平均人件費		③平均人件費	
	④=②×③		4,304	④=②×③		④=②×③	
	総事業費 ①+④		75,731				
財源内訳	国庫支出金		44,255				
	県支出金						
	使用料及び手数料						
	地方債		31,476				
	その他 一般財源		0				

○事務事業の実績

活動指標	指標名	単位	平成20年度 (実績)	平成21年度	平成22年度	平成23年度 (目標年度)
			① 事業量	千円	71,428	13,000
②						

○事務事業の成果

	指標名	単位	平成20年度 (実績)	平成21年度	平成22年度	平成25年度 (目標年度)
成果指標	① 整備率(事業費ベース)	%	26.7	28.0	57.5	100.0
	②					

3 評価 (CHECK)

【1次評価】

項目	区分	選択理由の説明	項目評価
目的 妥当性	1 意図が政策・施策体系と結びついているか?	<input type="checkbox"/> 結びつかない <input checked="" type="checkbox"/> 結びついている	<input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> やや不適切 <input type="checkbox"/> 不適切
	2 市が行うべき(関与すべき)事業か?	<input checked="" type="checkbox"/> 行う必要がある <input type="checkbox"/> 行う必要がない	<input type="checkbox"/> やや不適切 <input type="checkbox"/> 不適切
有効性	1 目的を達成するための手段(実施方法)は有効か?	<input checked="" type="checkbox"/> 有効である <input type="checkbox"/> やや有効でない <input type="checkbox"/> 有効でない	<input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> やや不適切 <input type="checkbox"/> 不適切
	2 成果指標の目標値の達成状況は?	<input checked="" type="checkbox"/> 順調である <input type="checkbox"/> やや順調でない <input type="checkbox"/> 順調でない	
効率性	1 投入した事業費又は人員に見合った効果は得られているか?	<input checked="" type="checkbox"/> 得られている <input type="checkbox"/> やや得られていない <input type="checkbox"/> 得られていない	<input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> やや不適切 <input type="checkbox"/> 不適切
	2 効率的な方法で実施されているか?	<input checked="" type="checkbox"/> 実施されている <input type="checkbox"/> やや実施されていない <input type="checkbox"/> 実施されていない	
公平性	1 受益者の負担が適正かつ特定の個人や団体に偏っていないか?	<input checked="" type="checkbox"/> 馴染まない <input type="checkbox"/> 適正である <input type="checkbox"/> やや適正でない <input type="checkbox"/> 適正でない	<input type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> やや不適切 <input type="checkbox"/> 不適切

【2次評価】

全体評価	意見
<input type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> やや不適切 <input type="checkbox"/> 不適切	

4 評価による行動 (ACTION)

	【1次評価】	【2次評価】
	今後の方向性 方向性に対する取り組み (課題と解決方法等)	今後の方向性 方向性に対する取り組み (方針の指示)
20年度	<input type="checkbox"/> 拡大・重点化 <input type="checkbox"/> 手段等の見直し <input checked="" type="checkbox"/> 現状継続 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 完了・終了 JRとの橋梁下部工・上部工の委託協定を21年度に3ヶ年の協定締結をし、23年度には完了予定。	<input type="checkbox"/> 拡大・重点化 <input type="checkbox"/> 手段等の見直し <input type="checkbox"/> 現状継続 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 完了・終了
19年度	<input type="checkbox"/> 拡大・重点化 <input type="checkbox"/> 手段等の見直し <input type="checkbox"/> 現状継続 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 完了・終了	<input type="checkbox"/> 拡大・重点化 <input type="checkbox"/> 手段等の見直し <input type="checkbox"/> 現状継続 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 完了・終了
18年度	<input type="checkbox"/> 拡大・重点化 <input type="checkbox"/> 手段等の見直し <input type="checkbox"/> 現状継続 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 完了・終了	<input type="checkbox"/> 拡大・重点化 <input type="checkbox"/> 手段等の見直し <input type="checkbox"/> 現状継続 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 完了・終了