

平成20年度実績事務事業評価シート (Aシート)

作成日：平成21年8月7日

整理番号	01-08020600101		事業種別	工 事		事業態様	継続	
事務事業名	菅田橋整備事業			区分	コード	名 称		
総合計画体系	前期基本計画	基本目標	5	安全・安心な環境のまちづくり	会計	1	一般会計	
		施策	8	都市基盤の形成	款	8	土木費	
	基本事業	1	都市計画道路・幹線市道の整備	項	2	道路橋梁費		
				目	5	橋梁新設改良費		
				細目	2	橋梁新設改良事業		
細々目	1	橋梁新設改良事業		番号				
事務事業の根拠法令等			<input checked="" type="checkbox"/> 有	道路法、道路構造令		<input type="checkbox"/> 無		
事業期間	<input type="checkbox"/> 単年度 <input type="checkbox"/> 単年度繰返し <input checked="" type="checkbox"/> 期間限定複数年度 (16 年度 ~ 24 年度)							
事業概要 (事業のあらまし)	事業計画に基づき、老朽化の著しい菅田橋の架け替え工事を国庫補助事業により実施する。本線は本市と二本松市を結ぶ幹線道路であるが、阿武隈川に架かる菅田橋の老朽化や幅員狭小(歩道なし)により通行車輛や歩行者等の安全・円滑な交通に支障をきたしているため早急に整備を図りたい。全体工事(H18~24)内容は、L=608m・幅員W=6.0m(歩道2.5m)で、その内の橋梁(橋長)はL=148.5mである。なお、この事業主体は二本松市で、本市は事業負担金(事業費の1/2)を二本松に納入する。本年度(H20)実施内容は、①P1橋脚(※瀬替工)、②取付道路改良となる。※瀬替工とは大型土のう等で水量を抑え作業区域を確保するものである。							
計画等での位置付け	<input type="checkbox"/> 総合計画 前期基本計画主要事業		担当部課等		白沢総合支所		産業建設課	
	<input checked="" type="checkbox"/> 自主的財政健全化計画 基本計画・構想・新規事業		担当係		建設係		記入者 三瓶 明	
	<input checked="" type="checkbox"/> 平成20年度重点事業		一次評価者(課長等名)				渡辺 利広	

1 行動方針 (PLAN)

対象(誰を、何を)	イ) 市民(土地等関係者も含む)及び道路利用者 ロ) 道路(橋梁)		
事業目的	意図→目指す成果 (対象をどのような状態にしたいのか)	幹線道路の整備により、地域の発展と市民の安全・安心で快適なまちづくりを促進する。現在、本線は幅員狭小および通行車輛の重量制限で大型車輛等(道路利用者)の通行に支障を来しているため道路幅員を広げ、歩道分離を図り、大型車輛の通行や歩行者の安全な歩行を可能にしたい。	⇒
手段 (事業の具体的な内容、手順等)	①認可協議(本年度申請) ②要望協議(次年度概算要望) ③本年度事業の執行(関係機関との協議、用地買収、工事等の設計、契約、着手、施工管理、設計変更、検査、引渡し、支払) ④改要望協議(次年度本要望) ⑤完了実績報告	⇒	
成果指標	区分	指標名	単位
	①	事業進捗率(事業費)	%
	②		
活動指標	区分	指標名	単位
	①	橋脚・工事延長	基(m)
	②		

2 実施 (DO)

○事業費と財源の推移

区分	年度	平成20年度(決算)		平成21年度(決算)		平成22年度(決算)	
		経費	金額	経費	金額	経費	金額
直接事業費	受託費		52,157				
	事務費		313				
	①事業費計		52,470	①事業費計		①事業費計	
	人件費	②人数(年)	0.20	②人数(年)		②人数(年)	
	③平均人件費	8,608	③平均人件費		③平均人件費		
	④=②×③	1,722	④=②×③		④=②×③		
総事業費 ①+④		54,192					
財源内訳	国庫支出金		28,858				
	県支出金						
	使用料及び手数料						
	起債		16,800				
その他							
一般財源		8,534					

○事務事業の実績

活動指標	指標名	単位	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成24年度
			(実績)			(目標年度)
①	橋脚・工事延長	基(m)	1基(P1橋脚)	1基(A1橋脚)	L=148.5m:橋梁完成	L=608m:全工事完成
②						

○事務事業の成果

	指標名	単位	平成20年度 (実績)	平成21年度	平成22年度	平成24年度 (目標年度)
成果指標	① 事業進捗率(事業費)	%	6.5 (累計: 22.2)	26.0 (累計: 48.2)	16.3 (累計: 64.5)	14.5 (累計: 100)
	②				0..	

3 評価 (CHECK)

【1次評価】

項目	区分	選択理由の説明	項目評価
目的 妥当性	1 意図が政策・施策体系と結びついているか?	<input type="checkbox"/> 結びつかない <input checked="" type="checkbox"/> 結びついている	<input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> やや不適切 <input type="checkbox"/> 不適切
	2 市が行うべき(関与すべき)事業か?	<input checked="" type="checkbox"/> 行う必要がある <input type="checkbox"/> 行う必要がない	<input type="checkbox"/> 不適切
有効性	1 目的を達成するための手段(実施方法)は有効か?	<input checked="" type="checkbox"/> 有効である <input type="checkbox"/> やや有効でない <input type="checkbox"/> 有効でない	<input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> やや不適切 <input type="checkbox"/> 不適切
	2 成果指標の目標値の達成状況は?	<input checked="" type="checkbox"/> 順調である <input type="checkbox"/> やや順調でない <input type="checkbox"/> 順調でない	
効率性	1 投入した事業費又は人員に見合った効果は得られているか?	<input checked="" type="checkbox"/> 得られている <input type="checkbox"/> やや得られていない <input type="checkbox"/> 得られていない	<input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> やや不適切 <input type="checkbox"/> 不適切
	2 効率的な方法で実施されているか?	<input checked="" type="checkbox"/> 実施されている <input type="checkbox"/> やや実施されていない <input type="checkbox"/> 実施されていない	
公平性	1 受益者の負担が適正かつ特定の個人や団体に偏っていないか?	<input checked="" type="checkbox"/> 馴染まない <input type="checkbox"/> 適正である <input type="checkbox"/> やや適正でない <input type="checkbox"/> 適正でない	<input type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> やや不適切 <input type="checkbox"/> 不適切

【2次評価】

全体評価	意見
<input type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> やや不適切 <input type="checkbox"/> 不適切	

4 評価による行動 (ACTION)

	【1次評価】		【2次評価】	
	今後の方向性	方向性に対する取り組み(課題と解決方法等)	今後の方向性	方向性に対する取り組み(方針の指示)
20年度	<input type="checkbox"/> 拡大・重点化 <input checked="" type="checkbox"/> 手段等の見直し <input type="checkbox"/> 現状継続 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 完了・終了	本事業の橋梁は、河川管理者(国交省)の指示より下部工(A1橋台、P1・2橋脚)及び旧橋の取り壊しは国交省の受託事業となり、各工種のコストは増加してしまった。また、今後も鋼材及び燃料等の値上げにより事業費増の可能性もあるので、なお一層のコスト削減への取組強化が求められる。そこで、仮設工の内容等について再検討してコスト削減案を国交省に提案していきたい。	<input type="checkbox"/> 拡大・重点化 <input type="checkbox"/> 手段等の見直し <input type="checkbox"/> 現状継続 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 完了・終了	
19年度	<input type="checkbox"/> 拡大・重点化 <input type="checkbox"/> 手段等の見直し <input type="checkbox"/> 現状継続 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 完了・終了		<input type="checkbox"/> 拡大・重点化 <input type="checkbox"/> 手段等の見直し <input type="checkbox"/> 現状継続 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 完了・終了	
18年度	<input type="checkbox"/> 拡大・重点化 <input type="checkbox"/> 手段等の見直し <input type="checkbox"/> 現状継続 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 完了・終了		<input type="checkbox"/> 拡大・重点化 <input type="checkbox"/> 手段等の見直し <input type="checkbox"/> 現状継続 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 完了・終了	