

平成20年度実績事務事業評価シート (Aシート)

作成日：平成21年8月7日

整理番号	01-08020300501		事業種別	工 事		事業態様	継続	
事務事業名	大山・松沢線(安達太良ドリームライン)整備事業			区分	コード	名 称		
総合計画体系	前期基本計画	基本目標	5	安全・安心な環境のまちづくり	会計	1	一般会計	
		施策	8	都市基盤の形成	款	8	土木費	
	基本事業	1	都市計画道路・幹線市道の整備	項	2	道路橋梁費		
				目	3	道路新設改良費		
				細目	3	地方道路交付金事業		
細々目	1	地方道路交付金事業		枝番号				
事務事業の根拠法令等	<input checked="" type="checkbox"/> 有	道路法、道路構造令		<input type="checkbox"/> 無				
事業期間	<input type="checkbox"/> 単年度 <input type="checkbox"/> 単年度繰返し <input checked="" type="checkbox"/> 期間限定複数年度 (19 年度 ~ 28 年度)							
事業概要(事業のあらまし)	事業計画に基づき幹線道路の大山・松沢線の整備をする。事業概要は、1期整備区間(国道4号線から長屋平交差点)および安達太良大橋の事業完了に併せて、周辺の市町村(二本松I.Cと船引・三春I.C)を結ぶ広域交通道路とし整備を図るものである。さらに、歩道が未整備で危険な白岩小学校周辺の通学路整備も図る。なお、全体事業(H19~28)内容は、施工延長L=780m、幅員W=6.0/10.0mの改良舗装工事(一部橋梁区間)と用買等で、本年度(H20)実施内容は、①用地買収・物件補償(すべての用地買収・物件補償はH21年度で完了予定)、②橋梁(函渠)設計業務、③改良工事【暫定盛土】は繰越工事(H20.6.9)となる。							
計画等での位置付け	<input checked="" type="checkbox"/> 総合計画 前期基本計画主要事業	担当部課等		白沢総合支所		産業建設課		
	<input checked="" type="checkbox"/> 自主的財政健全化計画 基本計画・構想・新規事業	担当係		建設係		記入者	三瓶 明	
	<input checked="" type="checkbox"/> 平成20年度重点事業	一次評価者(課長等名)		渡辺 利広				

1 行動方針 (PLAN)

対象(誰を、何を)	イ) 市民(土地等関係者も含む)及び道路利用者 ロ) 道路		
事業目的	意図→目指す成果(対象をどのような状態にしたいのか)	幹線道路の整備により、地域の発展と市民の安全・安心で快適なまちづくりを促進する。現在、本線は幅員狭小で大型車輛等(道路利用者)の通行に支障を来しているで道路幅員を広げ、歩車道分離を図り、大型車輛の通行や学童等の安全な歩行を可能にしたい。	⇒
手段(事業の具体的な内容、手順等)	①認可協議(本年度申請) ②要望協議(次年度概算要望) ③本年度事業の執行(関係機関との協議、用地買収・物権補償、工事等の設計、契約、着手、施工管理、設計変更、検査、引渡し、支払) ④改要望協議(次年度本要望) ⑤完了実績報告	⇒	
	区分	指標名	単位
成果指標	①	事業進捗率(事業費)	%
	②	用地買収率(事業費)	%
活動指標	①	用地買収面積・補償件数	m ² ・件
	②		

2 実施 (DO)

○事業費と財源の推移

区分	年度	平成20年度(決算)		平成21年度(決算)		平成22年度(決算)	
		経費	金額	経費	金額	経費	金額
直接事業費			(千円)		(千円)		(千円)
	委託費(交付金事業)		5,102				
	工事請負費(交付金事業)		19,095				
	用地費(交付金事業)		317				
	事務費(交付金事業)		1,513				
	用地費(地方特定事業)		8,712				
	補償費(地方特定事業)		49,083				
	①事業費計		83,822	①事業費計		①事業費計	
人件費	②人数(年)		0.30	②人数(年)		②人数(年)	
	③平均人件費		8,608	③平均人件費		③平均人件費	
	④=②×③		2,582	④=②×③		④=②×③	
	総事業費 ①+④		86,404				
財源内訳	国庫支出金		14,315				
	県支出金						
	使用料及び手数料						
	起債		60,300				
	その他						
	一般財源		11,789				

○事務事業の実績

区分	指標名	単位	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成25年度
			(実績)			(目標年度)
活動指標	① 用地買収面積・補償件数	m ² ・件	1,069.35m ² ・1件	2,061.47m ² ・1件	—	H21に用買・補償完了
	②					

○事務事業の成果

	指標名	単位	平成20年度 (実績)	平成21年度	平成22年度	平成25年度 (目標年度)
成果指標	① 事業進捗率(事業費)	%	17.4 (累計:30.2)	23.7 (累計:53.9)	6.8 (累計:60.7)	6.8 (累計:81.3)
	② 用地買収率(事業費)	%	7.7 (累計:85.2)	14.8 (累計:100)	—	H21に用買・補償完了

3 評価 (CHECK)

【1次評価】

項目	区分	選択理由の説明	項目評価
目的 妥当性	1 意図が政策・施策体系と結びついているか?	<input type="checkbox"/> 結びつかない <input checked="" type="checkbox"/> 結びついている	<input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> やや不適切 <input type="checkbox"/> 不適切
	2 市が行うべき(関与すべき)事業か?	<input checked="" type="checkbox"/> 行う必要がある <input type="checkbox"/> 行う必要がない	<input type="checkbox"/> 不適切
有効性	1 目的を達成するための手段(実施方法)は有効か?	<input checked="" type="checkbox"/> 有効である <input type="checkbox"/> やや有効でない <input type="checkbox"/> 有効でない	<input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> やや不適切 <input type="checkbox"/> 不適切
	2 成果指標の目標値の達成状況は?	<input checked="" type="checkbox"/> 順調である <input type="checkbox"/> やや順調でない <input type="checkbox"/> 順調でない	
効率性	1 投入した事業費又は人員に見合った効果は得られているか?	<input checked="" type="checkbox"/> 得られている <input type="checkbox"/> やや得られていない <input type="checkbox"/> 得られていない	<input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> やや不適切 <input type="checkbox"/> 不適切
	2 効率的な方法で実施されているか?	<input checked="" type="checkbox"/> 実施されている <input type="checkbox"/> やや実施されていない <input type="checkbox"/> 実施されていない	
公平性	1 受益者の負担が適正かつ特定の個人や団体に偏っていないか?	<input checked="" type="checkbox"/> 馴染まない <input type="checkbox"/> 適正である <input type="checkbox"/> やや適正でない <input type="checkbox"/> 適正でない	<input type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> やや不適切 <input type="checkbox"/> 不適切

【2次評価】

全体評価	意見
<input type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> やや不適切 <input type="checkbox"/> 不適切	

4 評価による行動 (ACTION)

	【1次評価】		【2次評価】	
	今後の方向性	方向性に対する取り組み(課題と解決方法等)	今後の方向性	方向性に対する取り組み(方針の指示)
20年度	<input type="checkbox"/> 拡大・重点化 <input type="checkbox"/> 手段等の見直し <input checked="" type="checkbox"/> 現状継続 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 完了・終了	当初計画の事業期間は、5年間程度を予定していたが、財政健全化計画により、事業期間を繰り延べして10年間に変更した。このことにより事業の進捗率は低下したが、時間を掛けることにより、少しでも事業内容の改善および効率性(コスト削減)を考慮し進めていきたい。	<input type="checkbox"/> 拡大・重点化 <input type="checkbox"/> 手段等の見直し <input type="checkbox"/> 現状継続 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 完了・終了	
19年度	<input type="checkbox"/> 拡大・重点化 <input type="checkbox"/> 手段等の見直し <input type="checkbox"/> 現状継続 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 完了・終了		<input type="checkbox"/> 拡大・重点化 <input type="checkbox"/> 手段等の見直し <input type="checkbox"/> 現状継続 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 完了・終了	
18年度	<input type="checkbox"/> 拡大・重点化 <input type="checkbox"/> 手段等の見直し <input type="checkbox"/> 現状継続 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 完了・終了		<input type="checkbox"/> 拡大・重点化 <input type="checkbox"/> 手段等の見直し <input type="checkbox"/> 現状継続 <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 完了・終了	